



## REGIONE CALABRIA

**Lavori di:** RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO MOLO RICOVERO NATANTI DA DIPORTO DEL COMUNE DI DIAMANTE (CS) E DELLA SUA SUCCESSIVA GESTIONE

**Comune di :** DIAMANTE (COSENZA)

**IMPRESA :** A.T.I. ICAD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e DIAMANTE BLU S.R.L. –  
Via Santoro, 20 Cosenza.

**Contratto di Concessione:** n° 3920 di Rep., n°2849 di Rac. del 30.11.2009 registrato a Cosenza Serie IT N. 14515 del 9.12.2009.

**Atti aggiuntivi:** stipulati in data 10 febbraio 2016 – n° 28887 di rep. – registrato a Cosenza con il n° 1788 serie IT in data 17 febbraio 2016 per la variante migliorativa, e in data 10 febbraio 2016 – n° 28888 di rep. – registrato a Cosenza con il n° 1789 serie IT in data 17 febbraio 2016 per i lavori complementari.

**Importi complessivi dei contratti:** Euro 9.590.706,37 (lavori ed oneri per la sicurezza al netto dell' I.V.A.) per la variante migliorativa ed Euro 1.080.000,00 (lavori ed oneri per la sicurezza al netto dell' I.V.A.) per i lavori complementari.

### VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO N. 11

L'anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di settembre a seguito preavviso a mezzo posta elettronica, sono convenuti presso il cantiere dei lavori di cui in oggetto, oltre alla sottoscritta Commissione di Collaudo nominata con Decreto del Dirigente del Settore della Regione Calabria n. 494 in data 26 marzo 2010

I sigg.:

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1) Ing. Raffaele Salatino        | in qualità di Direttore dei Lavori    |
| 2) Dott. Graziano Santoro        | in qualità di Leg. Rapp. Diamante Blu |
| 3) Prof. Ing. Francesco Calomino | in qualità di Comp. Alta Sorveglianza |
| 4) Ing. Antonio Borrelli         | in qualità di Comp. Alta Sorveglianza |



### **Premessa**

La presente visita di collaudo è successiva a quella del 3 agosto 2018 di cui si è relazionato nel precedente verbale n° 10.

### **Situazione contabile**

Alla data odierna, non risultano emessi altri certificati di pagamento oltre a quello emesso in data 4.4.2011, N.2 a fronte del SAL N.2 per lavori a tutto il 7.11.2010. Pertanto la situazione contabile è quella riportata nei precedenti verbali, relativa sia al progetto originario che alla perizia di variante migliorativa ed opere complementari.

### **Sospensione dei lavori**

Non risultano altre sospensioni lavori oltre a quelle indicate nei precedenti verbali.

### **Risultati della visita di collaudo**

Preliminarmente la sottoscritta Commissione di Collaudo con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato una ricognizione del cantiere, rilevando che visivamente non è presente alcuna attività lavorativa e che pertanto lo stato dei lavori corrisponde a quello riscontrato nelle precedenti visite di collaudo.

Sono tuttora presenti delle imbarcazioni in numero superiore rispetto alla visita precedente, in area interdetta alla navigazione ed alla sosta.

Nel corso della visita, l'Impresa produce una relazione sullo stato dell'arte e sulla propria attività svolta fino alla data odierna corredata di allegati.

Il D.L. prende atto di quanto oggi comunicato dall'Impresa in merito alla richiesta di sospensione lavori e si appresta alle attività conseguenti. Nelle more, trasmette alla Commissione di Collaudo, tutta la documentazione già trasmessa a suo tempo al R.U.P., riepilogativa di tutte le vicende che hanno determinato l'impossibilità di procedere ai lavori correntemente e, alla Commissione di Collaudo, conferma le problematiche per la presenza di imbarcazioni nell'area interdetta che hanno impedito fino ad oggi, l'espletamento delle attività propedeutiche necessarie sia per la definizione delle attività di recupero dei materiali dispersi a cause delle mareggiate, sia nella definizione dei quantitativi di acropodi ed ecopodi necessari per cui procedere ai relativi contratti di fornitura.



A conferma di quanto ciò, è stato invitato ad essere presente alla riunione odierna, il tecnico incaricato per i rilievi, Geom. Stefano Tundis. Solo una volta eseguite le verifiche di cui sopra, si potrà procedere alla stipula dei contratti per la fornitura. Risultano eseguiti solo i rilievi a terra. Il tutto in attesa della necessaria definizione di una data termine dei lavori al fine di inserirla nella documentazione che sarà espressa.

La Commissione di Collaudo prende atto di quanto dichiarato dalla D.L. e provvederà a fornire una copia del presente verbale al R.U.P.

Gli intervenuti non hanno nulla da aggiungere a quanto scritto.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.

PER L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Graziano Santoro

Ing. Raffaele Salatino

.....FIRMATO.....

..... FIRMATO .....

#### L'ALTA SORVEGLIANZA

Prof. Ing. Francesco Calomino

Ing. Antonio Borrelli

.....FIRMATO.....

..... FIRMATO .....

#### LA COMMISSIONE DI COLLAUDO

Il Presidente Ing. Francesco Molinari

..... FIRMATO .....

Ing. Francesco Gatto

Ing. Sergio Gioia

.....FIRMATO.....

..... FIRMATO .....

**IL PRESENTE VERBALE RISULTA FIRMATO DA TUTTI I CONVENUTI SU MINUTA**